

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ									
Reforma da fachada e entrada da sede									
Rua Primeiro de Janeiro, 88 Centro, São Gonçalo do Pará-MG.									
REGIAO/MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 2021									
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES									
IT	ESPECIFICAÇÃO/SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS ITENS R\$	% TOTAL DOS ITENS	FIS FIN	MESES SEQUENCIAIS				
					01	02	03	04	05
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.238,32	8,75%	FIS	100,00%				
				FIN	6.238,32				
02	SUPERESTRUTURA	2.986,22	4,19%	FIS	100,00%				
				FIN	2.986,22				
03	ALVENARIA	964,58	1%	FIS		100,00%			
				FIN		964,58			
04	REVESTIMENTOS	1.780,88	2,50%	FIS		100,00%			
				FIN		1.780,88			
05	PISOS	12.115,71	16,99%	FIS	50,00%	50,00%			
				FIN	6.057,86	6.057,86			
06	INSTALAÇÕES ELETRICAS	11.028,97	15,46%	FIS		50,00%	50,00%		
				FIN		5.514,49	5.514,49		
07	PAISAGISMO	3.679,54	5,15%	FIS			100,00%		
				FIN			3.679,54		
08	DIVERSOS	32.515,03	45,62%	FIS			100,00%		
				FIN			32.515,03		
				FIS					
				FIN					
TOTAL GERAL R\$		71.309,25	100,00%		15.282,40	14.317,80	41.709,06		
% DO MÊS					21,43%	20,08%	58,49%		
TOTAL ACUMULADO R\$					15.282,40	29.600,20	71.309,25		
% ACUMULADO					21,43%	41,51%	100,00%		

Karina Erica de Oliveira

KARINA ERICA DE OLIVEIRA
ARQUITETA CAU A42262-2

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ